

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校	41.7	41.7
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

友部中学校の校舎2棟については、今年度に耐震補強及び大規模改造工事を実施し、生徒等の安全を確保することができた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

友部中学校の校舎2棟については、大規模改造工事により緊急通報装置や外部からの訪問者の確認のための防犯カメラ、インターホンの設置が実施できた。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input checked="" type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

友部中学校の校舎2棟については、大規模改造工事により構内LANの整備、トイレの和式便器を様式便器へ整備すると同時に、トイレのバリアフリー化を実施した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

行政内部で事後評価を実施し、本市のホームページ上に公表し、市民から頂いた意見を参考に次期の施設整備計画に反映させる。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画した事業は、計画どおり実施できた。
公立学校施設については、児童生徒が一日の大半を過ごす学習・生活の場であるとともに、災害発生時には地域住民の避難場所となる重要な施設のため、本市においては、次年度以降についても、耐震化事業を推進していく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 笠間市公立学校等施設整備計画

都道府県名	茨城県
市町村名	笠間市

2 計画作成主体 笠間市

3 計画期間 平成18年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
友部中学校	①	20	地震補強	校	R	○	平成19年3月30日				
友部中学校	③	22	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成19年3月30日				
友部中学校	③	26	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成19年3月30日				