

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	58.5	58.5
中学校	76.2	71.4
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

友部中学校屋内運動場1棟、友部第二小学校屋内運動場1棟について耐震補強を、岩間中学校校舎について危険改築を実施し、児童生徒等の安全を確保することができた。岩間中学校屋内運動場1棟については、他事業との調整が必要となったため実施できなかったが、平成22年度に事業費を繰越し実施する。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

2 事後評価の時期及び方法について

<p>行政内部で事後評価を実施し、本市のホームページ上に公表し、市民から頂いた意見を参考に次期の施設整備計画に反映させる。</p>

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

<p>施設整備計画に計画した事業は、一部実施できなかったが、繰越事業として翌年度にすべて実施し、完了させる。 公立学校施設については、児童生徒が一日の大半を過ごす学習・生活の場であるとともに、災害発生時には地域住民の避難場所となる重要な施設のため、本市においては、次年度以降についても、耐震化及び大規模改造事業を推進していく。</p>

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 笠間市公立学校等施設整備計画

都道府県名	茨城県
市町村名	笠間市

2 計画作成主体 笠間市

3 計画期間 平成20年度から平成21年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
友部中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成20年3月31日	他事業との調整が必要になったため。翌年度実施			
岩間中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成21年3月31日				
岩間中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成22年3月3日				
友部第二小学校	①	0501	地震補強	屋	RS	○	平成22年3月24日				
岩間中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○					
笠間小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成21年10月1日				
佐城小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成21年10月1日				
箱田小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成21年10月1日				
稲田小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成21年10月1日				
岩間第一小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成21年10月1日				
岩間第二小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成21年10月1日				
岩間第三小学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成21年10月1日				
笠間中学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成21年10月1日				
稲田中学校	③	2201	地デジ設備	—	—	○	平成21年10月1日				